



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области»

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ивановской области»

А К Т

обследования инженерно-технической укрепленности и
состояния технических средств охраны

г. Иваново

« 12 » марта

2020 г.

Комиссия в составе представителей:

«Заказчика»: ГБУ Ивановской области «Ивановский областной художественный музей»:

директор Воловенская Л.В.,

Обслуживающей организации ФФГУП «Охрана» инженер ФФГУП «Охрана»

Дементьев О.А.

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»:

Начальник ПЦО №1 Петров С.Г.

произвела обследование на предмет проверки инженерной укрепленности и технического состояния средств охранной сигнализации на объекте:

ГБУ Ивановской области «Ивановский областной художественный музей» Музей им. Морозова А.И., расположенный по адресу: город Иваново, ул. Багаева, 57.

(город, улица, дом, офис)

Объект является одноэтажным деревянным строением с подвальным и чердачным помещениями. Все оконные проемы первого этажа оборудованы металлическими решетками, которые установлены между рамами окон. Оконные проемы подвального этажа оборудованы металлическими решетками, снаружи. Дверь тыла деревянная, оборудована одним врезным несамозащекивающимся замком и крючком. Дверь второго крыльца по фасаду деревянная, заблокирована одним врезным несамозащекивающимся замком и засовом. Дверь первого крыльца по фасаду заблокирована одним врезным несамозащекивающимся замком. Окна чердачного помещения не заблокированы металлическими решетками, дверь чердачного помещения, которая расположена над дверью второго крыльца, сколочена из тонких и сгнивших досок, данная дверь приколочена к дверному проему гвоздями. Чердачное помещение не заблокировано охранными датчиками.

В результате произведенного обследования, в целях устранения выявленных нарушений технического состояния и средств охраны «Заказчику» предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Усилить оконные проемы крылец подвального помещения и чердачного помещения с внутренней стороны металлической распашной решеткой из прутка диаметром 16 мм с ячейкой размерами 150x150 мм., сваренными в пересечении. Ушки для навесного замка изготовить из стальной полосы сечением 6x40 мм.	Предписание предыдущего акта	Не выполнено
2.	Помещение второго крыльца и чердачного помещения заблокировать объемными извещателями.	Предписание предыдущего акта.	Не выполнено
3.	Все входные двери и дверь в чердачное помещение заменить на дверные конструкции 3 класса защиты согласно Р 78.36.032-2013 двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга, или одним врезным (накладным) и одним навесным замками.	Предписание предыдущего акта	Не выполнено

помещения и чердачного помещения с внутренней стороны предыдущего

4.	Хранение материальных ценностей осуществлять на расстоянии не менее 1-м. от оконных проемов.	Постоянно.	
5.	Оконные проемы подвального помещения и чердачного помещения оборудовать извещателями на открытие, разбитие и выемку. Данные помещения оборудовать объемными извещателями.	Предписание предыдущего акта.	Не выполнено
6.	Рекомендуется установить систему видеонаблюдения с функцией круглосуточной видеозаписи.		
7.	Ежедневно проверять КТС путем нажатия и сверки с ПЦО №2 Ивановского МОВО	ежедневно	
8.	Произвести капитальный ремонт охранной сигнализации.	Предписание предыдущего акта	Не выполнено

В случае невыполнения «Заказчиком» в установленные настоящим актом сроки требований по инженерной укрепленности и технической оснащенности объекта, если это послужило условием совершения кражи, Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области» освобождается от материальной ответственности.

Заключение комиссии:

- Техническая укрепленность помещений – недостаточная (оконные проёмы оборудованы наружными решетками с нарушениями требований Р 78.36.032-2013 Методические Рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1.»).
- Блокировка уязвимых мест - недостаточная (оконные проёмы подвального помещения не заблокированы на «открывание» и «разрушение стекла», а также объемы подвальных помещений в нарушение требований Р 78.36.032-2013 Методические Рекомендации «Инженерно - техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1.»).
- Монтаж ТСО произведен в 2000 г. в соответствии с техническими условиями ОВО при ОВД Фрунзенского района г. Иваново. В качестве базового оборудования применена УОО «Прима-3А», ППКОП «Сигнал-20»-1 шт. Передача сообщений на ПЦО осуществляется по телефонной линии. В качестве извещателей охранной и тревожной сигнализации применены: «Астра» - 8 шт., Окно-4 – 12шт., ИО-102-16 – 60 шт., КНС-1 - 1 шт., ACS-100 - 1 шт. В качестве пожарных извещателей применены ДИП - 30шт. На момент проверки ТСО находятся в исправном состоянии, используются в соответствии с назначением, условиями применения и тактико-техническими характеристиками. Шлейфы сигнализации находятся в удовлетворительном состоянии, параметры шлейфов – в норме.
- В связи с истечением сроков эксплуатации, определенных заводом-изготовителем (более 10 лет), необходимо проведение капитального ремонта ТСО.
- ТСО требуют проведения капитального ремонта

ГБУ Ивановской области «Ивановский областной художественный музей» 30 г. в соответствии с техническими условиями директор Волоненская Л.В.

Обслуживающая организация ФФГУП «Охрана»
Инженер

Дементьев О.А.

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»
Начальник ПЦО №2 Петров С.Г.